

PLANO DE AÇÃO PSI

Checklist Pré-Energização

Projeto		
Вау:	Painel: IED:	
Data fii	al TAC: Data final Checklist: Data de Energização:	
	PREENCHIMENTO E ENVIO OBRIGATÓRIO PARA O COORDENADOR PSI ANTES DA ENERGIZAÇÃ	O
1	Check dos ajustes dos IEDs conforme Estudo (Ordem de Ajuste)? SIM NÃO NÃO N/A	
2	Check de todas as funções habilitadas para eventos e oscilografia? SIM NÃO NÃO N/A	
3	Check remoção do link de parada de mala utilizada em B.O. (reserva) durante os testes?	
4	Check de todas as BO's dos IEDs de acordo com o projeto funcional? SIM NÃO NÃO N/A	
5	Check de alarmes indevidos no sistema de supervisão SAGE? SIM NÃO NA	
6	Check IPs de todos os dispositivos (GPS, IEDs, Sw's, etc)? SIM NÃO NÃO N/A	
7	Check sincronismo de tempo de todos os dispositivos testados? SIM NÃO NÃO N/A	
8	Check dos circuitos de TRIP? SIM NÃO NA	
9	Check do circuito de Retrip? SIM NÃO NA	
10	Check do circuito de TRIP por 50/62BF? SIM NÃO NÃO N/A	
11	Check do anel do circuito de BF (links, cavilhas, etc)? SIM NÃO N/A	
12	Check das cavilhas dos circuitos (liberadas e fechadas)? SIM NÃO N/A	
13	Check dos circuitos de corrente (links, cavilhas, cx de interligação, secundário do TC, etc)?	
14	Check dos circuitos de tensão (links, cavilhas, cx de interligação, secundário do TP, etc)?	



PLANO DE AÇÃO PSI

Checklist Pré-Energização

15 Check de reaperto em todos os contatos? SIM NÃO NÃO N/A			
16 Digitalizado (fotográfico) dos diagramas As-buitados em TAC? SIM NÃO NÃO N/A			
17 Realizado limpeza, desconexão e organização dos cabos SIM NÃO N/A	do módulo de testes?		
18 Realizado limpeza e organização no painel e na sala de o	comando?		
19 Realizado inspeção visual nos painéis, bornes e cabos? SIM NÃO NA			
20 Atualizado e enviado a Lista de Pontos pós TAC para o coordenador PSI? SIM NÃO NÃO N/A			
21 Gerado e disponibilizado os arquivos de backup final (IE	Ds/Remota/SCADA) ao cliente?		
22 Realizado no mínimo 3x na semana a inspeção diária de SIM NÃO N/A	segurança em obra?		
23 Criado e enviado para o COT o Certificado dos Testes en	tre N1 e N2?		
24 Criado e gerado a ATA de energização com assinatura do cliente? SIM SIM, aguardando assinatura do cliente SIM, porém o TAC foi concluído e a energização postergada NÃO NÃO N/A Observações:			
Colaborador:	Assinatura:		
Colaborador:	Assinatura:		