

## **Checklist Parametrização Sistemas de Supervisão e Controle**

Projet	o:				Sistema SC/	ADA:	
SE:		Painel:				IED:	
Data i		]	onclusão:				
	PREENCHIN	MENTO, ASSINATURA	E ENVIO OE	BRIGATÓRIO	O PARA O C	COORDENADO	R DO PROJETO
1	Check dos ajustes de	os IEDs conforme Est	tudo (Order	n de Ajuste	e)?		
2	Check de todas as fu	ınções habilitadas p ☐ N/A	ara eventos	e oscilogra	afia?		
3	Check remoção do I	ink de parada de ma N/A	la utilizada	em B.O. (ro	eserva) dur	rante os teste	s?
4	Check de todas as B	O's dos IEDs de acor ☐ N/A	do com o p	rojeto func	ional?		
5	Check de alarmes in	devidos no sistema	de supervis	ão SAGE?			
6	Check IPs de todos d	os dispositivos (GPS,	IEDs, Sw's,	etc)?			
7	Check sincronismo o	de tempo de todos o	s dispositiv	os testados	s?		
8	Check dos circuitos	de TRIP?					
9	Check do circuito de	e Retrip? □ N/A					
10	Check do circuito de	<b>TRIP por 50/62BF?</b> ☐ N/A					
11	Check do anel do cir	rcuito de BF (links, ca	avilhas, etc)	?			
12	Check das cavilhas o	los circuitos (liberad	as e fechad	as)?			
13	Check dos circuitos	de corrente (links, ca	avilhas, cx d	e interligaç	ção, secund	dário do TC, et	tc)?
14	Check dos circuitos	de tensão (links, cav	ilhas, cx de	interligaçã	o, secundá		4007.0700



## **Checklist Parametrização Sistemas de Supervisão e Controle**

	k de reaperto em todos os contatos?  M NÃO NA							
	alizado (fotográfico) dos diagramas As-buitados em TA	C?						
17 Realiz	zado limpeza, desconexão e organização dos cabos do M NÃO N/A	módulo de testes?						
	zado limpeza e organização no painel e na sala de com M	ando?						
19 Realiz	zado inspeção visual nos painéis, bornes e cabos?  M NÃO NA							
	20 Atualizado e enviado a Lista de Pontos pós TAC para o coordenador PSI?  SIM NÃO NÃO N/A							
	do e disponibilizado os arquivos de backup final (IEDs/	Remota/SCADA) ao cliente?						
	22 Realizado no mínimo 3x na semana a inspeção diária de segurança em obra?  SIM NÃO NAO							
23 Criado	o e enviado para o COT o Certificado dos Testes entre  M NÃO NA	N1 e N2?						
24 Criado e gerado a ATA de energização com assinatura do cliente?  SIM SIM, aguardando assinatura do cliente SIM, porém o TAC foi concluído e a energização postergada  NÃO NÃO								
<b>Observações</b>	<b>:</b>							
Colaborador:		Assinatura:						
Colaborador:		Assinatura:						